

HERINRICHTING VLEDDERS EN LEIJERHOOILANDEN



Inleiding

In de vorige nieuwsbrief van april 2019 informeerden wij u onder meer over de voortgang van dit project en het in procedure brengen van het inrichtingsplan. Graag vertellen wij u in deze nieuwsbrief de stand van zaken met betrekking tot deze procedure.

Vertraging

Het is u vast niet ontgaan dat de regelgeving en normering voor stikstofbelasting en PFAS ter discussie staan en zijn aangescherpt. Met als gevolg dat de procedures bij zowel het waterschap als de Landinrichting Staphorst zijn vertraagd. Ook de coronacrisis leidde tot vertraging in de besluitvorming. Dit alles betekent dat de uit te voeren maatregelen in de Vledders en Leijerhooilanden door het waterschap later worden uitgevoerd dan verwacht.

PFAS

PFAS zijn stoffen die onder andere in alledaagse producten als verf, kleding en cosmetica worden gebruikt. Voorheen konden we binnen bepaalde gebieden met een vergelijkbare bodemkwaliteit gronden zonder aanvullend onderzoek verplaatsen. Sinds kort moeten we door bodemonderzoek aantonen in hoeverre PFAS in de grond zit. Afhankelijk van de aangetroffen concentraties kunnen gronden al dan niet worden verplaatst.

De afgelopen tijd is samen met het bevoegde gezag, de Omgevingsdienst IJsselland, onderzoek verricht naar wat PFAS betekent voor het grondverzet in het project. Uit dit onderzoek is duidelijkheid verkregen en zijn afspraken gemaakt over de nieuwe werkwijze. Daarmee is PFAS geen belemmering meer om tot uitvoering over te gaan.

HERINRICHTING VLEDDERS EN LEIJERHOOILANDEN

Stikstof

In mei 2019 heeft de Raad van State bepaald dat de activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken, niet zonder meer een vergunning krijgen. Deze uitspraak had ook gevolgen voor de vergunningaanvraag van het project herinrichting Vledders en Leijerhooilanden. Het gebruik van graafmachines en tractoren in dit project leiden tot tijdelijk extra stikstofuitstoot. Even stond alles stil. Om de effecten op de dichtstbij gelegen Natura2000 gebieden te kunnen doorrekenen, was tot eind september 2019 het wachten op het vernieuwde rekenmodel (AERIUS). Uit de berekeningen met dit model volgde dat de stikstofuitstoot uit dit project de natuurgebieden niet extra belast.

Uitvoeringscommissie Landinrichting Staphorst

In september 2019 heeft de Uitvoeringscommissie de procedure Besluit Tijdelijk Gebruik (BTG) stopgezet. De belangrijkste reden is de opgelopen vertraging als gevolg van de stikstofproblematiek. Met het intrekken van het BTG is ook besloten om de kavelovergang te verzetten naar de winterperiode 2020-2021.

Procedure

Inmiddels heeft het ontwerp-projectplan Herinrichting Vledders en Leijerhooilanden bij het waterschap ter inzage gelegen. Hierop is één zienswijze binnengekomen. Op 28 april is het inrichtingsplan met de reactie op de zienswijze door het waterschapsbestuur behandeld en vastgesteld. Het vastgestelde plan ligt van 8 mei tot en met 18 juni 2020 digitaal ter inzage en kan worden ingezien op de website van het project: wdodelta.nl/landinrichtingijhorst of via overheid.nl.



Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel in het kader van de realisatie NNN-gebieden

Planning

In 2020 vragen we de benodigde vergunningen aan en starten we de aanbestedingsprocedure. In de periode mei t/m juni worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het graven van proefsleuven, het digitaal inmeten van het terrein, uitvoeren van grondboringen en inventarisatie van de huidige situatie.

In januari 2021 kunnen de werkzaamheden van start gaan. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het project.



Meer informatie

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Dinant Hommes, omgevingsmanager bij het waterschap, telefoon 06 3038 9089, e-mail dinanthommes@wdodelta.nl. Of kijk op: www.wdodelta.nl/landinrichtingijhorst



Postbus 60
8000 AB Zwolle
tel. 088 - 233 12 00
wdodelta.nl